

Cronograma Detalhado — Quinta do Visconde de Salreu

Duração Total: 30 meses

Data de Início Prevista: Setembro de 2026

1. Visão Geral das Fases

Fase	Período	Duração	Investimento	Atividades Principais
Fase 1 — Preparação	Meses 1-6	6 meses	€200.000	Constituição IPSS, projetos, licenciamento, candidaturas
Fase 2 — Restauro Principal	Meses 7-18	12 meses	€1.000.000	Solar, jardim, sistema hidráulico
Fase 3 — Alojamento e Formação	Meses 14-24	11 meses	€600.000	Unidades turísticas, centro de formação
Fase 4 — Operação	Meses 22-30	9 meses	€270.000	Arranque turístico, formação, eventos

2. Cronograma Mês a Mês

Fase 1 — Preparação (Meses 1-6)

Mês	Atividade	Responsável	Marco
1	Constituição formal da IPSS; registo no FCPC	IPNS + Promotores	IPSS constituída
1-2	Obtenção de NIPC; abertura de conta bancária	IPNS	NIPC obtido
2-3	Contratação de equipa de projeto (arquitetura, engenharia, paisagismo)	IPNS + Direção	Equipa contratada
2-4	Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades	Arquiteto	Projeto de licenciamento
3-5	Candidaturas a Portugal	IPNS	Candidaturas submetidas

	2030, PRR, IEPF		
4-6	Licenciamento municipal (Câmara de Estarreja)	Arquiteto	Licença de obras
5-6	Celebração de protocolos com parceiros (Banda, IEPF, Câmara)	IPNS + Direção	Protocolos assinados
6	Concurso para empreiteiro geral	IPNS + Direção	Empreiteiro selecionado

Fase 2 — Restauro Principal (Meses 7-18)

Mês	Atividade	Responsável	Marco
7-8	Montagem de estaleiro; trabalhos preparatórios	Empreiteiro	Estaleiro montado
7-10	Intervenção estrutural do solar (fundações, paredes, cobertura)	Empreiteiro	Estrutura consolidada
7-12	Restauro do sistema hidráulico por gravidade	Equipa especializada	Sistema funcional
9-14	Restauro de interiores do solar (estuques, pinturas, pavimentos)	Restauradores	Interiores restaurados
10-16	Restauro do jardim histórico (muros, caminhos, lago, canteiros)	Paisagista	Jardim restaurado
12-16	Instalações técnicas do solar (elétrica, hidráulica, AVAC)	Instaladores	Instalações concluídas
14-18	Replantação do jardim (espécies raras, estufas)	Paisagista + Viveirista	Jardim replantado
16-18	Caixilharias, fachadas, acabamentos exteriores	Empreiteiro	Exterior concluído

Fase 3 — Alojamento e Formação (Meses 14-24)

Mês	Atividade	Responsável	Marco
14-18	Conversão de anexos em unidades de alojamento (7 primeiras)	Empreiteiro	7 unidades concluídas
16-20	Adaptação do centro de formação	Empreiteiro	Centro operacional
18-22	Conversão das restantes 7 unidades de alojamento	Empreiteiro	14 unidades concluídas
20-22	Mobiliário e equipamento de todas as unidades	Fornecedores	Unidades equipadas

20-22	Equipamento do centro de formação (cozinha, oficinas)	Fornecedores	Centro equipado
22-24	Certificação DGERT para formação profissional	IPNS + IEPF	Certificação obtida
22-24	Registo de alojamento local (Turismo de Portugal)	IPNS + Direção	Licenças AL obtidas

Fase 4 — Operação (Meses 22-30)

Mês	Atividade	Responsável	Marco
22-24	Recrutamento e formação da equipa operacional (12 pessoas)	Direção + IPNS	Equipa contratada
23-24	Lançamento de plataformas digitais (Airbnb, Booking, website)	Marketing	Plataformas ativas
24	Inauguração oficial	Direção + IPNS	Inauguração
24-26	Arranque dos primeiros cursos de formação	Coordenador pedagógico	Formação iniciada
24-26	Primeiros hóspedes e visitas guiadas	Equipa operacional	Operação turística
25-27	Primeiros concertos nos jardins (Banda Visconde)	Banda + Direção	Programação cultural
26-30	Consolidação operacional e ajustes	Direção + IPNS	Operação estabilizada
28-30	Avaliação de resultados e planeamento do Ano 2	IPNS + Direção	Relatório de avaliação

3. Marcos Críticos

Marco	Data Prevista	CrITÉrio de Sucesso
Constituição da IPSS	Mês 1	Registo no FCPC concluído
Candidaturas submetidas	Mês 5	Pelo menos 3 candidaturas submetidas
Licença de obras	Mês 6	Licença emitida pela Câmara
Aprovação de financiamento	Mês 8-12	Pelo menos 50% do financiamento aprovado
Estrutura do solar consolidada	Mês 10	Relatório de engenharia positivo
Sistema hidráulico funcional	Mês 12	Água a fluir por gravidade
7 unidades de alojamento prontas	Mês 18	Licenças AL emitidas

Centro de formação operacional	Mês 22	Certificação DGERT obtida
Inauguração	Mês 24	Evento público realizado
Operação plena	Mês 30	Todos os indicadores em curso